TECNIPAR

Com a gente, sua obra rende mais

ELEVADOR EMOT/EMAT FIT

OBRA:

ENDEREÇO DA OBRA:

CHECK LIST

	Máquina 1	Máquina 2
Número		

AVALIAÇÃO = "A" aprovado "R" reprovado	MÊS					ANO																									
DIAS DA AVALIAÇÃO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Cabos de aço Ø8mm sem defeitos																															
Ancoragem cabo de aço de tração																															
Ancoragem cabo de aço de segurança																															
Cabo-guia do trava quedas individual sem defeitos																															
Afastadores ou vigas de sustentação																															
Passagem do cabo no trava quedas																															
Passagem do cabo no tracionador																															
Limpeza do trava quedas																															
Contra-peso de 25 kg em cada cabo de aço																															
Posicionamento dos fins de curso																															
Funcionamento do quadro de comando																															
Aterramento elétrico do equipamento																															
Parafusos de fixação das cabeceiras																															
Parafusos de fixação das laterais																															
Parafusos da máquina de tração																															
Isolamento da área de trabalho																															
NOME DO INSPETOR																															